



MEMORIA DE OBJETIVOS CUMPLIDOS PARA EL EJERCICIO 2023

SERVICIO OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD

MEJORA Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN/CAPA DE RODADURA DE VÍAS PÚBLICAS

***MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE CALZADAS EXISTENTES**

| INDICADOR | PREVISIÓN | EJECUTADO | DESVIACIÓN |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Espacios afectados | 10.270 m ² | 8.530,19 m ² | -16,94% |
| Importe de la inversión | 127.000 € | 105.518,47€ | -16,92% |

MEJORA Y MANTENIMIENTO DE ACERAS MUNICIPALES

***MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE ACERAS EXISTENTES**

| INDICADOR | PREVISIÓN | EJECUTADO | DESVIACIÓN |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Espacios afectados | 6.000 m ² | 4.521,78 m ² | -24,64% |
| Importe de la inversión | 221.400 € | 168.074,75€ | -24,08% |

EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

| INDICADOR | PREVISIÓN | EJECUTADO | DESVIACIÓN |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Proyectos redactados para ejecutar | 15 | 16 | +6,66% |
| Importe de la ejecución | 4.000.000€ | 5.868.914,38€ | +46,72% |